

2 うきは市、八女市の災害復旧状況

うきは市・八女市の災害復旧工事の進捗状況

■うきは市 (H25.12.31 現在)

| | |
|-------|---------------------------|
| 総件数 | 405件 (公共土木191件+農業等214件) |
| 工事発注済 | 338件 (発注率： <u>83.5%</u>) |
| 工事完了済 | 141件 (完了率： <u>34.8%</u>) |

■八女市 (H26.1.27 現在)

| | |
|-------|---------------------------|
| 総件数 | 1,136件 (公共土木609件+農業等527件) |
| 工事発注済 | 781件 (発注率： <u>68.8%</u>) |
| 工事完了済 | 47件 (完了率： <u>4.1%</u>) ※ |

※ 今回の災害では圧倒的な件数であり、1件1工事とした場合に業者の数が足りない等から、1件工事契約あたり複数件数をまとめて発注している。よって、複数件の工事が全て終わらなければ、1契約工事も完了しないため、完了済件数が極端に低くなっている。



【現地調査状況】



【測量の様子】

